



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
<b>Entidad federativa:</b> Chihuahua
<b>Clavelnst 911</b> 08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores						
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total							
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	NO	-	SI	Doc. en Ciencias Sociales Doc. en Psicología Doc. en Ciencias Administrativas Mtría. en Administración Mtría. en Economía Mtría. en Ciencias Sociales Mtría. en Investigación Educativa Aplicada Mtría. en Estudios Literarios	NO	ProGES Página 10 ProDES ICESA página 6.	Actualmente el ICESA no cuenta con algun edificio específicamente para los posgrados, además el número de programas ha crecido de 7 a 17 en 10 años, lo cual representa un crecimiento tambien en la matricula que actualmente suma 444.	X	X	266	178	444	271	444					
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	X	Lic. en Educación Lic. en Psicología Industrial Lic. en Trabajo Social Lic. en Enfermería Lic. en Nutrición Lic. en Turismo Lic. en Mercadotecnia Médico Veterinario Zootecnista Ing. en Agronegocios	NO	-	NO	No aparece en el PIFI se incorporó a la base de necesidades en 2014	El rápido crecimiento de este campus en los últimos años demanda mayor cantidad de aulas que permitan atender a los estudiantes con calidad, preservando la acreditación de los programas, en 10 años ha tenido un crecimiento del 1036%	X	X	690	446	1,136	19.00	1,136					
TOTAL																956.00	624.00	1,580.00	290.00	1,580.00

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
<b>Entidad federativa:</b> Chihuahua
<b>ClaveInst 911</b> 08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
	Descripción de la obra	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
		Programada	Programada	Programada			Número	Nombre					
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	14/12/14	10/10/15	17/10/15	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República  Lic. César Duarte Jáquez Gobernador  Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Humanidades	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	X
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	05/12/14	01/09/15	08/09/15	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República  Lic. César Duarte Jáquez Gobernador  Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Nuevo Casas Grandes	50	Nuevo Casas Grandes	08USU4984G	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes (DES no registrada)	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud y Departamento de Ciencias Veterinarias	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes	X
TOTAL													

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
<b>Entidad federativa:</b>	Chihuahua
<b>ClaveInst 911</b>	08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Derrama económica			MANTENIMIENTO												CONST									
	Descripción de la obra	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas	
			Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	-	11,567,652.40	96	17,351,478.60			22	597					17	230	1	47							2	133		
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	-	8,200,000.00	68	12,300,000.00			5	241	5	274	1	82					1	166	1	17	1	12				
TOTAL			19,767,652.40	164.90	29,651,478.60			27.00	838.60	5.00	273.96	1.00	81.56	17.00	229.95	1.00	46.67	1.00	166.21	1.00	16.67	1.00	11.69	2.00	133.05		

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
<b>Entidad federativa:</b>	Chihuahua
<b>ClaveInst 911</b>	08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																
	Descripción de la obra	Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)							8	384	6	117	20	532	Bodegas Cuarto de Comunicaciones Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo	76.00	2,040	28,919,131.00
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua							5	306	5	75	14	143	Bodegas Cuarto de Comunicaciones Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo	38.00	1,315	20,500,000.00
<b>TOTAL</b>								13.00	689.61	11.00	192.14	34.00	674.44		114.00	3,354.55	49,419,131.00



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
<b>Entidad federativa:</b> Chihuahua
<b>ClaveInst 911</b> 08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIE						
	Descripción de la obra	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/civs.)	Aulas/salones		Tt	
			Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2		Núm.
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	X	1,390	1,303	2,693	85	2,757	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU4996L	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	Departamento de Arquitectura, Departamento de Diseño.	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	No	N/A	8,399,740.80	70	12,599,611.20			7	266	3	
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc	X	361	270	631	17.00	631	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Cd. Cuauhtémoc	17	Cuauhtémoc	08USU0013U	División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud.	División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	No	N/A	8,000,000.00	67	12,000,000.00			14	641		
TOTAL			1,751.00	1,573.00	3,324.00	102.00	3,388.00														16,399,740.80	136.80	24,599,611.20			21.00	907.16	3.00	

