

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				Otros (propios UCAJ)
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatat	Municipal	
30 - noviembre - 2016	2016	Infraestructura Educativa / Construcción	3707137	Remodelación de Biblioteca Otto Campbell del IIT y IADA	Ampliación, adecuación y remodelación de Edificio, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2016-FAJMS 16-A-0009	jul-16	feb-17	13,087,298.90	\$10,419,085.74			\$2,668,213.16
SUMA TOTAL										13,087,298.90	10,419,085.74			2,668,213.16

Lic. Ricardo Duarte Jáquez

Rector

Fecha de elaboración 6 de diciembre de 2016														
Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
6,298,335.24	\$6,298,335.24			\$0.00	6,788,963.66	4,120,750.50	-	-	2,668,213.16	48%	48.0%	48.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 4 estimaciones.	
6,298,335.24	6,298,335.24			-	6,788,963.66	4,120,750.50			2,668,213.16					