



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación**

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Fecha de actualización: 19/06/2011  
DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: Fondo para la Ampliación de la oferta educativa de nivel superior (incluye equipamiento e infraestructura)      Ejercicio Fiscal Reportado: 2010

Trimestre: 2do 2011

Nombre del Proyecto General: Consolidación del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Objetivo General: Incrementar la cobertura de educación superior entre los jóvenes juarenses con nuevo ingreso a nueve programas educativos universitarios de alta demanda y de buena calidad, consolidando el campus Ciudad Universitaria y contribuyendo a mitigar los desequilibrios existentes en la distribución geográfica, ya que el campus se localizará en la zona sur de la ciudad, donde reside la tercera parte de la población.

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en 2010	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2011						
								Trimestres						
								1o.	2o.	3o.	4o.	Total ejercido en 2011		
								15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero de 2012			
1	1. Promover que la operación del campus Ciudad Universitaria asegure condiciones sanitarias adecuadas y bajo impacto ambiental, permitiendo la operación inicial y su crecimiento.	1.1 Dotar al 100% de los edificios de agua potable y conectarlos a la red de drenaje; reutilizar el 100% de las aguas servidas del campus.	1.1.1 Red de agua potable interior y exterior.	\$ 3,116,110.35		\$ 3,116,110.35	\$ 3,116,110.35					\$ 3,116,110.35	0.00	100%
			1.1.2 Red de drenaje.	\$ 2,958,809.73		\$ 2,958,809.73	\$ 2,958,809.73					\$ 2,958,809.73	0.00	100%
			1.1.3 Red de agua tratada.	\$ 2,192,268.94		\$ 2,192,268.94	\$ 2,192,268.94					\$ 2,192,268.94	0.00	100%
2	2. Dotar al campus Ciudad Universitaria de energía eléctrica para permitir la operación de las actividades académicas, garantizar la seguridad y asegurar su crecimiento; así como dotar al campus de conectividad para la operación del modelo educativo de la UACJ.	2.1 Dotar de energía eléctrica y conectividad al 100% de los edificios del campus.	2.1.1 Red de distribución de media tensión primera etapa.	\$ 7,451,991.45		\$ 7,451,991.45	\$ 7,451,991.45					\$ 7,451,991.45	0.00	100%
			2.1.2 Fibra óptica.	\$ 7,487,878.94		\$ 7,487,878.94	\$ 1,429,865.90	6,058,013.04 €				\$ 7,487,878.94	0.00	100%
			2.1.3 Equipar los centros de cómputo del Edificio C.	\$ 2,759,118.45		\$ 2,759,118.45	\$ 2,759,118.45					\$ 2,759,118.45	0.00	100%
3	3. Conectar el campus Ciudad Universitaria con la ciudad garantizando un acceso rápido y seguro.	3.1 Desarrollar una vialidad externa que de acceso al Campus.	3.1.1 Vialidad externa; (Corresponde a la aportación del Gobierno del Estado).		\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00	\$ 54,800,000.00					\$ 54,800,000.00	0.00	100%
			3.1.2 Vialidades internas.	\$ 1,913,438.55		\$ 1,913,438.55	\$ 1,913,438.55					\$ 1,913,438.55	0.00	100%
			3.1.3 Alumbrado vialidad interna Ciudad Universitaria.	\$ 3,023,034.12		\$ 3,023,034.12	\$ 3,023,034.12					\$ 3,023,034.12	0.00	100%
			3.1.4 Otra complementaria entre edificios A y C.	\$ 10,719,026.65		\$ 10,719,026.65	\$ 8,257,426.07					\$ 8,257,426.07	\$ 2,461,600.58	77%
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>\$ 41,621,677.18</b>	<b>\$ 54,800,000.00</b>	<b>\$ 96,421,677.18</b>	<b>\$ 87,902,063.57</b>	<b>\$ 6,058,013.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 93,960,076.60</b>	<b>\$ 2,461,600.58</b>	<b>97%</b>

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

Este proyecto se financia con aportaciones estatales y federales. Este reporte incluye ambas aportaciones. La aportación estatal corresponde a la construcción de una vialidad externa que conecta al campus con la estructura urbana y queda comprendida dentro de la meta 3.1 (acción 3.1.1); esta inversión fue de aproximadamente \$54.8 mdp, y ya está concluida. Por otra parte debe señalarse que los montos correspondientes a la aportación federal, se ajustaron en función del financiamiento autorizado (se solicitaron \$65.0 mdp y se asignaron \$41.6 mdp). Los montos reportados en 2010 se refieren a los montos contratados mediante procesos de licitación durante diciembre de 2010 (licitaciones UACJ-CU-LP-04-2010, UACJ-CU-LP-05-2010, UACJ-CU-LP-07-2010) solamente se desglosa en el primer trimestre de 2011 la licitación UACJ-CU-LP-01-2011. Todas las licitaciones se encuentran en ejecución. Estos montos corresponden al 97% del total y se estima que el monto restante podrá ejercerse al concluirse las obras licitadas. El monto ejercido en este reporte difiere del monto reportado en el último informe debido a que no contábamos con un proyecto ajustado. Al realizarlo se pudieron reclasificar los diferentes gastos.

Lic. Ricardo Duarte Juárez  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR(A) FINANZAS

Mtro. Manuel Loera de la Rosa  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos  
RECTOR (A)

Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Nota importante:**

La información proporcionada en este Formato, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.



4	Incrementar la absorción de los programas existentes y de calidad en la División Multidisciplinaria de la UACJ Ciudad Universitaria (DMCU)	4.1. Incrementar la absorción en los programas existentes y de calidad en la DMCU al 70%	4.1.2. Equipar el Taller de prácticas B de la División Multidisciplinaria Ciudad Universitaria en beneficio de los programas de licenciatura en Nutrición, Entrenamiento Deportivo y Enfermería (programas existentes y de buena calidad)	\$ 416,765.92	\$ -	\$ 416,765.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,765.92	- €
			4.1.3. Habilitación del Centro de Simulación de Negocios Internacionales en beneficio de los programas de Administración, Contaduría y Turismo (programas existentes y de buena calidad)	\$ 146,599.36	\$ -	\$ 146,599.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,599.36	- €
			4.1.4. Creación del laboratorio de diseño asistido por computadora en beneficio de los estudiantes de los programas de Ing. Mecánica (nueva oferta) e Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Automotrices (programas existentes y de calidad)	\$ 12,054,781.43	\$ -	\$ 12,054,781.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,054,781.43	- €
		4.2. Atender la matrícula de ingreso de los programas existentes y de calidad en la DMCU durante el ciclo escolar 2011-2012	4.2.1. Fortalecimiento del área de acervo bibliográfico de la DMCU	\$ 2,722,316.17	\$ -	\$ 2,722,316.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,722,316.17	- €
GRAN TOTAL			\$44,628,134.00	\$44,628,134.00	\$89,256,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,256,268.00	\$0.00	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Este proyecto se financiará con aportaciones estatales y federales. Este reporte incluye ambas aportaciones, las cuales se ajustaron en función del monto autorizado (51% de lo solicitado). Cabe señalar que aquí se presentan los objetivos y metas originales del proyecto. Aún no se realiza la reprogramación correspondiente. Estos recursos no se han ejercido porque, aunque están autorizados, no se ha calendarizado su ministración.

Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

Mtro. Manuel Loera de la Rosa  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos  
RECTOR (A)

Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nota importante:

La información proporcionada en este Formato, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.

