SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31-ene-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "I1" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	**28,505,668.00**	$20,999,352.00			$7,506,316.00
31-ene-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtemoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtemoc / Cuauhtemoc	2015-FAMS15-A-0006	dic-15	jul-16	**23,609,955.00**	$20,000,000.00			$3,609,955.00
SUMA TOTAL										**52,115,623.00**	40,999,352.00			11,116,271.00

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Chihuahua
Gobierno del Estado

Fecha de elaboración 4 de Febrero de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Fisico	Programadas	Alcanzadas	
7,794,653.21	$7,794,653.21			$0.00	**20,711,014.79**	13,204,698.79	-	-	7,506,316.00	**27%**	**3.0%**	**3.0%**	**3.0%**	Obra en proceso de construccion. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo
6,943,085.13	$6,943,085.13			$0.00	**16,666,869.87**	13,056,914.87	-	-	3,609,955.00	**29%**	**4.0%**	**4.0%**	**4.0%**	Obra en proceso de construccion. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo
14,737,738.34	14,737,738.34			-	**37,377,884.66**	26,261,613.66			11,116,271.00					