SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Infraestructura Educativa

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
30-abr-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	3707006	Construcción de Edificio Multifuncional de 3 Niveles "I1" en el IADA de la UACJ	Construcción de Edificio de tres niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2015-FAMS15-A-0005	dic-15	jul-16	28,505,668.00	$20,999,352.00			$7,506,316.00
30-abr-16	2015	Infraestructura Educativa / Construcción	5000768	Construcción del Edificio "D" en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtemoc	Construcción de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Cuauhtemoc / Cuauhtemoc	2015-FAMS15-A-0006	dic-15	jul-16	23,609,955.00	$20,000,000.00			$3,609,955.00
SUMA TOTAL										52,115,623.00	40,999,352.00			11,116,271.00

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Chihuahua
Gobierno del Estado

Fecha de elaboración 10 de mayo de 2016

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
10,815,578.14	$10,815,578.14			$0.00	17,690,089.86	10,183,773.86	-	-	7,506,316.00	38%	32.0%	35.0%	32.0%	Obra en proceso de construccion. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 2 estimaciones.
9,591,543.30	$9,591,543.30			$0.00	14,018,411.70	10,408,456.70	-	-	3,609,955.00	41%	29.0%	35.0%	29.0%	Obra en proceso de construccion. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y 5 estimaciones.
20,407,121.44	20,407,121.44			-	31,708,501.56	20,592,230.56			11,116,271.00					