**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
**DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
**Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones**

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**
**Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Multiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)**

| FECHA DE CORTE | EJERCICIO PRESUPUESTAL | Programa / Subprograma | No. de Obra* | Nombre de la Obra | Breve Descripción de la Obra | Municipio / Localidad | Oficio Aprobación | Fecha de | | Inversión Aprobada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Inicio | Término | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otros (propios UACJ) |
| 31-ago-18 | 2018 | Infraestructura Educativa / Construcción | 23707760 | Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) | Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior. | Juárez / Cd. Juárez | 2018-SK01718-A-0744 | feb-18 | ago-18 | **18,839,020.83** | $8,031,647.00 | | | $10,807,373.83 |
| 31-ago-18 | 2018 | Infraestructura Educativa / Construcción | 23707761 | Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) | Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior. | Juárez / Cd. Juárez | 2018-SK01718-A-0744 | feb-18 | ago-18 | **16,742,207.44** | $9,000,000.00 | | | $7,742,207.44 |
| **SUMA TOTAL** | | | | | | | | | | **35,581,228.27** | 17,031,647.00 | - | - | 18,549,581.27 |

Rector
Lic. Ricardo Duarte Jáquez

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**
**DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
**Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones**

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de elaboración 5 de septiembre de 2018

| Inversión Ejercida | | | | | Saldo | | | | | Avance % | | Metas Totales del Proyecto | | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Federal | Estatal | Municipal | Otros | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otros | Financiero | Físico | Programadas | Alcanzadas | |
| 18,839,020.83 | $8,031,647.00 | | | $10,807,373.83 | - | - | - | - | - | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Obra Finiquitada. |
| 16,742,207.44 | $9,000,000.00 | | | $7,742,207.44 | - | - | - | - | - | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Obra Finiquitada. |
| 35,581,228.27 | 17,031,647.00 | - | - | 18,549,581.27 | - | - | - | - | - | | | | | |

La UACJ esta financiando bajo el esquema de préstamo durante el plazo de duren las ministraciones del fondo en cuestión a la Universidad. Hasta la fecha el adeudo es de $ 7,096,519.58