SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Multiples 2018 y Recursos Propios (UACJ)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra*	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros (propios UACJ)
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	**16,731,538.65**	$8,031,647.00			$8,699,891.65
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto, Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	**15,757,490.49**	$9,000,000.00			$6,757,490.49
SUMA TOTAL										**32,489,029.14**	17,031,647.00			15,457,382.14

Rector
Lic. Ricardo Duarte Jáquez

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de elaboración 7 de junio de 2018

Inversión Ejercida					Saldo					Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios
Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas	Alcanzadas	
11,149,364.37	$8,031,647.00			$3,117,717.37	**5,582,174.28**	-	-	-	5,582,174.28	**67%**	**67.0%**	**65.0%**	**67.0%**	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	$9,000,000.00			$3,346,490.89	**3,410,999.60**	-	-	-	3,410,999.60	**78%**	**79.0%**	**75.0%**	**79.0%**	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00			6,464,208.26	**8,993,173.88**	-			8,993,173.88					

PRESTAMO UACJ